

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng
tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công của Tổ Công tác số 2**

Ngày 12/5/2026, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2 (theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nội vụ; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tại Quảng Ngãi); Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Phòng tham mưu, Công an tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu phía Đông⁽¹⁾ tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2; ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kết luận một số nội dung sau:

1. Về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026:

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao 7.316 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 1.454 tỷ đồng); vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ là 285 tỷ đồng. Đến ngày 08/5/2026, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân khoảng 851 tỷ đồng, bằng **11,6%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

b) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các chủ đầu tư phía Đông tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.979 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng kế hoạch vốn toàn tỉnh (trong đó: ngân sách trung ương 59 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.920 tỷ đồng). Đến ngày 08/5/2026, tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án phía Đông khoảng 409 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng **10,3%** kế hoạch vốn giao.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân bình quân các dự án phía Đông đến ngày 08/5/2026 (**10,3%**) thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của tỉnh (**11,6%**) so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước đến ngày 07/5/2026 (**15,2%**)⁽²⁾ và Kế hoạch số 33/KH-UBND

⁽¹⁾ Vắng Chủ tịch UBND xã Đông Sơn.

⁽²⁾ Theo Công văn số 5994/BTC-PTHT ngày 12/5/2026 của Bộ Tài chính.

ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (**đến ngày 30/4/2026 là 22%**). Có đến **36/63⁽³⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân **thấp hơn** mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có **16** chủ đầu tư chưa giải ngân (*16 địa phương: Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Vệ Giang, Trà Giang, Đình Cương, Sơn Mai, Mỏ Cày, Sa Huỳnh, Ba Vì, Ba Tô, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ*) và **27/63⁽⁴⁾** chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân chung của tỉnh. Nguyên nhân chính là kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp cho UBND các xã, đa số các địa phương bố trí cho các dự án khởi công mới, hiện nay đang trong giai đoạn triển khai thực hiện thủ tục đầu tư liên quan, còn lúng túng trong việc phân bổ vốn, hoàn thiện thủ tục đầu tư trong năm đầu của kỳ trung hạn 2026-2030; một số dự án đang thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án nên chưa giải ngân được kế hoạch vốn năm 2026; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án gần như không có tiến triển đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án.

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến:

Hiện nay, tỷ lệ giải ngân các dự án phía Đông rất thấp; các địa phương, các chủ đầu tư phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó **xác định tháng 5/2026 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các chủ đầu tư dự án phía Đông phải bảo đảm đạt và vượt tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước**; vì vậy, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tập trung giải quyết ngay những công việc còn tồn đọng và thực hiện hiệu quả các nội dung cụ thể như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn: số 4076/UBND-KTTH ngày 08/5/2026, số 4204/UBND-KTTH ngày 12/5/2026 và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trong thời gian qua. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân theo Quy định 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị.

⁽³⁾ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công an tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu: Tây Trà Bồng, Lý Sơn, Sơn Tây, Nghĩa Giang, Ba Gia, Long Phụng, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Trường Giang, Thọ Phong, Đức Phổ, Tịnh Khê, Nghĩa Lộ, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Linh, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Vệ Giang, Trà Giang, Đình Cương, Sơn Mai, Mỏ Cày, Sa Huỳnh, Ba Vì, Ba Tô, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ.

⁽⁴⁾ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các xã, phường: Bình Chương, Sơn Kỳ, Bình Sơn, Bình Minh, Trà Bồng, Thiện Tín, Ba Vinh, Cà Đam, Tây Trà, An Phú, Ba Dinh, Khánh Cường, Đông Trà Bồng, Thanh Bồng, Nguyễn Nghiêm, Minh Long, Ba Xa, Đông Sơn, Trà Câu, Vạn Tường, Phước Giang, Mộ Đức, Lân Phong, Ba Tơ.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, giải quyết ngay các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng; thực hiện nghiêm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời bàn giao, tiếp cận để triển khai công tác thi công.

- Khẩn trương rà soát, đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

- Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư và Sở Tài chính tuân thủ nghiêm túc chế độ báo cáo, phục vụ công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của UBND tỉnh (*trong đó lưu ý việc thực hiện Báo cáo theo tuần và đề xuất các nội dung chỉ đạo giải quyết cụ thể, chi tiết, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Tài chính phải gửi báo cáo đến Sở Nội vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 339/TB-UBND ngày 13/4/2026*).

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh hoàn thành giải ngân vốn phần vốn còn lại **được Sở Tài chính nhập Tabmis** theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2507/UBND-KTTH ngày 27/3/2026 **trong tháng 5/2026**.

b) Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, tổ chức niêm yết và trình thẩm định, phê duyệt; hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường của các dự án **trước ngày 26/5/2026** đối với các dự án đã được địa phương cung cấp giá đất tính tiền bồi thường trước ngày 15/5/2026.

c) UBND các xã, phường và đặc khu:

- Tập trung hoàn thành công tác xác định giá đất tính tiền bồi thường, rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cho các dự án **trước ngày 28/5/2026**.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4076/UBND-KTTH ngày 08/5/2026 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và Công văn số 4204/UBND-KTTH ngày 12/5/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công (Tổ công tác số 02).

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh việc sửa đổi, bổ sung giá đất trong Bảng giá đất tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất;

quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nhất là các khu tái định cư thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 địa bàn xã An Phú để bảo đảm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (theo Công văn số 1140/UBND ngày 13/5/2026 của UBND xã An Phú); thời gian báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/5/2026**.

đ) Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước khu vực XV: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 3545/UBND-KTTH ngày 24/4/2026 và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

e) Sở Tài chính:

- Khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4076/UBND-KTTH ngày 08/5/2026 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

- Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân số 2 tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng để các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tỉnh Quảng Ngãi);
- Đảng ủy và UBND các xã, phường, đặc khu phía Đông;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH._{NNC}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Thị Lê Vân